

**Пояснительная записка
к отчету по программе
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства
в Бисертском городском округе до 2027 года»
за 12 месяцев 2023 года.**

Подпрограмма № 1 «Повышение безопасности дорожного движения в Бисертском городском округе»

Задача 1. 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

Показатель 1. Зимняя расчистка и посыпка противогололёдными составами автодорог общего пользования.

На территории Бисертского городского округа было заключено 4 (четыре) муниципальных контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, на период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г., включительно. Зимняя расчистка и посыпка противогололёдными составами автодорог общего пользования в населенных пунктах Бисертского городского округа, включены в состав работ по содержанию в зимний период. Работы по зимнему содержанию автодорог и сооружений на них за двенадцать месяцев 2023 г. выполнены на 100 %, муниципальные контракты исполнены.

Показатель 2. Ремонт дорожных знаков.

Фактическое исполнение работ по ремонту дорожных знаков, было запланировано на весь период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г., включительно. Работы по ремонту дорожных знаков, включены в состав работ по муниципальному контракту на содержание автодорог и сооружений на них. Работы по ремонту дорожных знаков, поврежденных по различным причинам за двенадцать месяцев 2023 г., выполнены на 100 %. Дорожные знаки ремонтировались по мере обнаружения повреждений или иных неисправностей.

Показатель 3. Нанесение дорожной разметки.

Фактическое исполнение запланированных работ составило 100 %, т.е. нанесено 1 295,2 кв.м. горизонтальной дорожной разметки. Работы производились в рамках муниципального контракта на содержание автодорог.

Показатель 4. Устройство кюветов и водопропускных устройств.

В рамках контракта на содержание автодорог были запланированы работы в объеме 18,1 км. Исполнение запланированных работ составило 2,7 %, что соответствовало 480 м., от запланированного объема.

Учитывая состояние кюветов и водопропускных устройств, а также погодные условия, сложившиеся в третьем квартале 2023 года, необходимость в выполнении данного вида работ отпала. Данные виды работ были исключены из условий контракта на основании дополнительного соглашения, оставлен объем 480 м.

Показатель 5. Грейдирование грунтовых дорог.

Работы, запланированные в объеме 12 тыс. кв. м., выполнены в полном объеме, т.е. 100 %. Работы были выполнены в первом полугодии 2023 г.

Показатель 6. Содержание светофорных объектов в исправном состоянии.

Работы по содержанию светофорных объектов в исправном и рабочем состоянии за указанный период, двенадцать месяцев 2023 г., выполнены на 100 %. Содержание и обслуживание светофорных объектов осуществлялось в рамках заключенного договора по 31.12.2023 г., включительно.

Показатель 7. Устройство пешеходных переходов, в том числе вблизи образовательных учреждений.

На 2023 г. было запланировано устройство (обустройство) трех пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. За отчетный период, двенадцать месяцев 2023 г., работы выполнены на 100 %, устроен один новый пешеходный переход и до обустроены (подходы и ограждение) к двум существующим.

Показатель 8. Установка светофорных объектов на пешеходных переходах, в том числе вблизи образовательных учреждений.

Работы выполнены в первом полугодии на 100 %. Светофорный объект, Т – 7, установлен на вновь устроенном пешеходном переходе ул. Красных Борцов в районе дома № 10.

Показатель 9. Установка дорожных знаков.

Фактическое исполнение запланированных работ за отчетный период составило 100 %, установлено 30 новых дорожных знаков, в рамках контракта на содержание автодорог.

Показатель 10. Устройство ИН (искусственная неровность).

Работы выполнены на 50 %, устроена одна ИН на вновь устроенном пешеходном переходе. пеше. Устройство второй ИН планировалось на ул. Ленина, в районе здания музея, в рамках муниципального контракта от 11.04.2023 г. № 7 «Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Ленина в пгт. Бисерть». Контракт расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика (решение от 23.11.2023 г.), работы не приняты и не оплачены.

Показатель 11. Искусственное освещение на пешеходных переходах, в том числе вблизи образовательных учреждений.

Работы выполнены в объеме 100%.

Показатель 12. Исправление профиля основания дорог V категории с добавлением нового материала.

Работы выполнены на 100 %, произведено исправление профиля основания грунтовых автодорог в объеме 7,27 тыс. кв.м., в рамках контракта на содержание автодорог.

Подпрограмма № 2 «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в Бисертском городском округе»

Задача 1. 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

Показатель 1. Ремонт участков тротуара и устройство автопарковок. Работы не были запланированы на 2023г.

Показатель 2. Ямочный ремонт автодорог с твёрдым покрытием
Фактическое исполнение запланированных работ, за отчетный период, составило 100 %, площадь ремонта 122,83 кв.м.

Показатель 3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.
Фактическое исполнение запланированных работ предусматривало начало работ II квартале, а окончание работ (приемка – сдача) было предусмотрено муниципальными контрактами в III квартале 2023г. Ремонтировались автодороги IV и V категории, в асфальтобетонном и щебеночном исполнении проезжей части. Выполнен больший объем работ, чем был запланирован. Было отремонтировано 47239,27 кв.м. автодорог.

В рамках муниципального контракта от 11.04.2023 г. № 7 «Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Ленина в пгт. Бисерть», к ремонту было запланировано еще 7732,5 кв.м. дороги в асфальтовом исполнении. Контракт расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика (решение от 23.11.2023 г.), работы не приняты и не оплачены. 7732,5 кв.м. не учтены в общей площади отремонтированных автодорог.

Показатель 4. Разработка проектной документации, изыскания, экспертизы.

Проведена экспертиза разработанной сметной документации на ремонт ул. Красноармейская в пгт. Бисерть, работы по ремонту которой запланированы на 2024 г. Работы выполнены на 100%.

Показатель 5. Ремонт моста.

Работы по ремонту мостов на 2023г. не планировались.

Показатель 6. Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей.

Выполнен больший объем работ, чем был запланирован. Было обустроено 3112 кв.м. автодорог в щебеночном исполнении.

Показатель 7. Устройство барьерного ограждения.

Работы по устройству барьерного ограждения, за отчетный период 2023 г., выполнены на 100%, устроено 299 м. металлического барьерного ограждения, вдоль тротуаров, в разных местах пгт. Бисерть.

Показатель 8. Оборудование дорожными знаками автомобильных дорог пгт. Бисерть.

Работы на 2023 г. не планировались. Показатель на конец года не скорректирован. Однако во втором полугодии 2023 г. в целях исполнения предписаний контролирующих органов (ГИБДД), на основании договоров, были установлены дорожные знаки в количестве 71 шт. Знаки были установлены на улично-дорожной сети пгт. Бисерть вблизи образовательных учреждений, по пути следования школьного автобусного маршрута с. Киргишаны – пгт. Бисерть, на других участках УДС.

Показатель 9. Мероприятия по организации школьного автобусного маршрута.

Мероприятий по организации новых школьных автобусных маршрутов в 2023 г. не планировались.

Задача 2. 2. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения.

Показатель 1. Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены постоянным транспортным обслуживанием.

Работы не были запланированы на 2023г.

Зам. Начальника МКУ
«Управление городского хозяйства»



Пылаев А.Г.