

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства в Бисертском городском округе до 2027 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2023 г. (отчётный период)

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Подпрограмма 1. Повышение безопасности дорожного движения в Бисертском городском округе					
2	Цель 1. Развитие современной транспортной и общественной инфраструктуры, обеспечивающей повышение безопасности участников дорожного					
3	Задача 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них					
4	Зимняя расчистка и посыпка противогололёдными составами автодорог общего пользования	%	100	100	100,0	
5	Ремонт дорожных знаков	Доля от общего количества %	100	100	100,0	
6	Нанесение дорожной разметки	м. кв.	1295,2	1295,2	100,0	

7	Устройство кюветов водопропускных устройств	км	18,1	0,48	2,7	480 м. было сделано во 2 кв. 2023 г. Учитывая удовлетворительное состояние кюветов и водопропускных устройств, а так же погодные условия, сложившиеся в 3 кв. 2023 г., необходимость в выполнении данного вида работ отпала. Данные виды работ были исключены из условий контракта на основании дополнительного соглашения, оставлен объем 480 м.
8	Грейдирование грунтовых дорог	тыс. кв. м.	12	12	100,0	
9	Содержание светофорных объектов в исправном состоянии	%	100	100	100,0	
10	Устройство пешеходных переходов, в том числе вблизи образовательных учреждений	шт.	3	3	100,0	
11	Установка светофорных объектов на пешеходных переходах, в том числе вблизи образовательных учреждений	шт.	1	1	100,0	
12	Установка дорожных знаков	шт	30	30	100,0	

13	Устройство ИН (искусственная неровность)	шт.	2	1	50,0	устройство одной из двух ИН планировалось в рамках МК от 11.04.2023 г. "Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Ленина в пгт. Бисерть". Контракт расторгнут, работы не приняты, не оплачены
14	Искусственное освещение на пешеходных переходах, в том числе вблизи образовательных учреждений	шт.	1	1	100,0	
15	Исправление профиля основания дорог V категории с добавлением нового материала	тыс. кв. м.	7,270	7,270	100,0	
16	Подпрограмма 2. Развитие транспорта и дорожного хозяйства в Бисертском городском округе					
17	Цель 2. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности услуг транспортного комплекса для					
18	Задача 2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них					
19	Ремонт участков тротуаров и устройство автопарковок	кв. м.	0	0	100,0	
20	Ямочный ремонт автодорог с твёрдым покрытием	кв. м.	122,83	122,83	100,0	
21	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	кв. м.	30274,48	47239,27	156,0	
22	Разработка проектной документации, изыскания, экспертизы	шт.	1	1	100,0	
23	Ремонт моста	шт	0	0	100,0	
24	Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трёх и более детей.	кв. м.	2925,0	3112	106,4	
25	Устройство барьерного ограждения	м	299	299	100,0	

26	Оборудование дорожными знаками автомобильных дорог пгт. Бисерть	шт	0	71	100,0	Работы на 2023 г. не планировались. Показатель на конец года не скорректирован. Однако во втором полугодии 2023 г. в целях исполнения предписаний ГИБДД были установлены дорожные знаки на УДС городского округа вблизи образовательных учреждений и на школьном автобусном маршруте с. Киргишаны - пгт. Бисерть shk. № 1
27	Мероприятия по организации школьного автобусного маршрута	шт	0	0	100,0	

Ответственный исполнитель



(подпись)

/

(расшифровка подписи)